

BIJLAGE BIJ THEMA ENERGIE – Gemeenten
Projectrapportering

Samenwerkingsovereenkomst 2008- 2013



1. ADMINISTRATIEF LUIK

1.1 Gegevens m.b.t. de trekker

1.1.1 Naam trekker	Stad Mortsel
1.1.2 Adres	Stadsplein 1 2640 Mortsel

1.2 Gegevens van de projectverantwoordelijke en/of de contactpersoon

1.2.1 Administratieve verantwoordelijke	
1.2.1.1 Naam	Aagje Geerardyn
1.2.1.2 Telefoonnummer	03 444 18 41
1.2.1.3 Faxnummer	03 444 18 39
1.2.1.4 e-mailadres	aagje.geerardyn@mortsel.be
1.2.2 Inhoudelijke verantwoordelijke	
1.2.2.1 Naam	Erik Mertens
1.2.2.2 Telefoonnummer	03 444 18 43
1.2.2.3 Faxnummer	03 444 18 39
1.2.2.4 e-mailadres	erik.mertens@mortsel.be

1.3 Projectnummer

2008-2640-EN-01

1.4 Titel van het project

Dakisolatie

2. INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER HET PROJECT

2.1 Beschrijf in welke mate het goedgekeurde projectvoorstel werd uitgevoerd. Motiveer indien bepaalde acties niet of op een andere manier werden uitgevoerd. Indien van toepassing, geef aan hoe rekening is gehouden met de eventuele bijkomende aandachtspunten.

In de goedgekeurde projectaanvraag was voorzien om dakisolatiewerken uit te voeren in het zwembad. Er werden later echter zware tekortkomingen op het vlak van de stabiliteit van het gebouw vastgesteld (het zwembad dateert van 1970) en daarom werd overwogen om het zwembad te sluiten. Omwille van deze reden werd beslist geen dakisolatie op dit gebouw aan te brengen, maar een ander stadsgebouw te selecteren waar het plaatsen van dakisolatie meer aangewezen was: de Lieven Gevaertschool en minisporthal. De dakisolatiewerken werden uitgevoerd in 2013.

Voor het plaatsen van dakisolatie op het zwembad, was geen andere subsidiëring voorzien. Voor de dakrenovatiewerken van de Lieven Gevaertschool en minisporthal werd wel andere subsidiëring aangevraagd, met name van Agion (zie bijlage 3). Er wordt ook een subsidie aangevraagd bij Eandis.

2.2 Op welke manier stimuleert het project duurzaam energiegebruik door het terugdringen van het energieverbruik en/of de inzet van hernieuwbare energie? (Wat waren de concrete resultaten van het project?)

De tweevoudige doelstelling van het project werd gerealiseerd:

- lager energieverbruik door het plaatsen van dakisolatie met het oog op het verminderen van de broeikasgasuitstoot in het kader van de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020
- stad Mortsel wil een voorbeeldfunctie vervullen en de inwoners, de werknemers en andere externe actoren sensibiliseren rond rationeel energiegebruik, daarom werd via verschillende kanalen over het project gecommuniceerd, in combinatie met info over de subsidies dakisolatie en de thermografische luchtfoto (zie punt 3)

3. Werd bij de uitvoering van het project vermeld dat het project wordt betoelaagd door de Vlaamse Overheid? Hoe? Een korte beschrijving volstaat. Bewijsstukken hoeven enkel ter beschikking te worden gehouden.

Er werd via verschillende kanalen gecommuniceerd over het project. In deze communicatie werd duidelijk vermeld dat de Vlaamse overheid dit project ondersteunt:

- het stedelijk infoblad Mortsel Info van februari 2014 p. 25 (zie bijlage 5)
- het personeelsblad Dubbelpunt van februari 2014 p. 5 (zie bijlage 6) (wordt verspreid onder het stadspersoneel, het personeel van OCMW Mortsel, het personeel van politiezone MINOS, het onderwijzend personeel van de stadsscholen en alle gepensioneerde personeelsleden)
- de nieuwsrubriek van de stedelijke website www.mortsel.be en de bijhorende elektronische nieuwsbrief (zie bijlage 7)

4. FINANCIËEL LUIK

In te vullen in 'Rapportering – luik voor de aanvrager' in Bijlage ALG gem 11 projecten overzicht kosten. **Gebruik hiervoor de kostenexcel die u heeft ontvangen na de evaluatie van de projectaanvraag.** Verwijs bij elke kost (in kolom N) naar het betreffende bewijsstuk.

5. Bijlagen

- 1) Geef een opsomming van de financiële bewijsstukken (facturen, een door de gemeenteontvanger ondertekende verklaring op eer voor gemaakte personeelskosten, eventueel andere relevante documenten) en voeg deze toe in bijlage.

Bijlage 1: Factuur dak Lieven Gevaert minisporthal (2008-2640-EN-01) → 134.984,66 euro dakrenovatie waarvan 34.463,20 euro voor materiaal en plaatsing dakisolatie

- 2) Geef een opsomming van de eventuele overige bijlagen en voeg deze toe in bijlage.

Bijlage 2 Collegebesluit dakrenovatie Lieven Gevaert minisporthal (2008-2640-EN-01)

Bijlage 3 Brief subsidie Agion dakrenovatie Lieven Gevaert minisporthal (2008-2640-AN-01)

Bijlage 4: Advies milieuraad dakisolatie (2008-2640-EN-01) → milieuraad 13 maart

Bijlage 5 Sensibilisatie Mortsel Info (2008-2640-EN-01)

Bijlage 6 Sensibilisatie Dubbelpunt (2008-2640-EN-01)

Bijlage 7 Sensibilisatie website (2008-2640-EN-01)

